

项目支出绩效自评表

项目名称:	46010022T000000148874-海口市突发公共卫生事件应急管理中心	填报人:	符秀丽	联系方式:	13307597012
主管部门:	204-海口市卫生健康委员会	实施单位:	204005-海口市疾病预防控制中心		
是否公开:	是	网址:	http://www.haikou.gov.cn/xxgk/szfbjxxgk/cztz/bmxm/		

资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分
资金总额:	56,000,000.00	103,000,000.00	103,000,000.00	10.00	100	10
其中: 财政资金:	56,000,000.00	103,000,000.00	103,000,000.00		100	
单位资金:	0.00	0.00	0.00		0	
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0	

年度目标	年度目标完成情况
建设1栋卫生应急业务综合楼、1栋应急检测中心楼、1栋洗消与一线疾控人员医学观察楼，以及购置公共卫生应急检测设备一批等；总建筑面积26100平方米，其中地上建筑面积20100平方米，地下建筑面积6000平方米。	2022年年度目标是完成地下室结构工程、洗消与一线疾控人员医学观察楼主体结构工程、应急检测中心楼主体结构工程、卫生应急业务综合楼主体结构工程，已完成2022年项目绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	建设工程量	≥	21600	立方米	21600	100.00%	22.50	22.5	
产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	10	%	0	100.00%	22.50	22.5	
产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	100	100.00%	22.50	22.5	
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	2000000	人	2000000	100.00%	22.50	22.5	
合计								100.00	100.0	

